



**Fire & Security**

**ADT Fire & Security Italia S.p.A.**

Centro Direzionale Milanofiori  
Strada 4 - Palazzo A10  
20090 Assago (MI) - Italia

Tel.: +39 02 81 80 61  
Fax: +39 02 89 12 54 12  
adtitaly@tycoint.com  
www.adtitaly.com

## VERBALE DI COLLAUDO - TEST CERTIFICATE

**Collaudo** ☐ Apparecchiatura / Apparatus

**Test** ☒ Impianto / System

☐ Provvisorio / Temporary

☐ Finale / Final

☒ Cliente / Costumer: PROMOTION DIGITALE

☒ Località / Site: IN CAMPI 29/L MERITE (LC)

Collaudo N° / Test N° \_\_\_\_\_ :

Data / Date \_\_\_\_\_ : 08/10/2011

Foglio / Sheet \_\_\_\_\_ :

Commessa / Our Order \_\_\_\_\_ : 13846

**Oggetto / Subject:** IMPIANTO DI RILEVAZIONE E SPEGNIMENTO  
ED INTERAZIONE A PROTEZIONE LOCALE CRO E UPS

Tipo di controllo Type of test	Certificato Certificates	Norme di Collaudo Test stds	Disegni Drawings	Esito del collaudo Results
<input checked="" type="checkbox"/> Visivo e Dimensionale / Visual and Dimensional			SSPL 3001 ELPL 1001 ELTC 1001 ELDA 1001	POSITIVE
<input type="checkbox"/> Idraulico / Hydraulic				
<input type="checkbox"/> Pneumatico / Pneumatic				
<input checked="" type="checkbox"/> Funzionali / Functional				POSITIVO
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

### Note e modalità del collaudo / Note and test description

IN DATA ODIERNA SI SONO CONCLUSE LE ATTIVITÀ DI  
CONTROLLO E PROVA IN SERVIZIO CON COLLAUDO  
DELL'IMPIANTO IN OGGETTO SECONDO 'CHECK  
LIST ATTIVITÀ DI PROVA E PROVA IN SERVIZIO  
IMPIANTI INTERAZIONE 300/1001' E TUTTO CON  
ESITO POSITIVO

L'IMPIANTO VUOLTO LASCIATO IN REGOLARE  
FUNZIONAMENTO PRONTO ALL'INTERVENTO.

CON L'OCCASIONE È STATA ESSEGUITA LA PROVA  
DI TENUTA DELL'AREA PROTETTA.  
SEGUIRA' RILAZIONE DEI DATI OTTENUTI.

Distribuzione interna

Cliente / Customer

Enzo Corneo  
ENZO CORNEO



Fire & Security

Daniela Colombo  
DANIELA COLOMBO